



LEGENDA

.....

Limita de proprietate

xxxxx

Imprejmuire santier

Imobil existent propus spre reabilitare

Cladiri existente in incinta

Contur subsol corp A1 si corp A2- in curs de executie conform AC nr. 266 din 16.04.2024

Contur parter corp A1 si corp A2 - in curs de executie conform AC nr. 266 din 16.04.2024

Circulatie auto existenta

Circulatie pietonala existenta

Circulatie auto propusa (pe durata santierului)

Traseu pietonal studenti (pe durata santierului)

Acces auto / de urgenta (pe durata santierului)

Acces pietonal

Acces pietonal studenti

Arbori existenti pastrati

1

PLATFORMA CURATARE PNEURI

2

PANOU DE IDENTIFICARE A CONSTRUCTIEI

3

WC ECOLOGIC

4

CONTAINERE MUNCITORI SI SEF LUCRARI

5

FIRIDA

6

STALP ELECTRIC + REFLECTOR

7

PANOURI DE GARD (3.37 X 1.77 m) DIN TEAVAMETALICA SI SARMA INVELITE IN PANZA (PENTRU PROTECTIE IMPOTRIVA PRAFULUI) IMPRIMATA CU IMAGINI SI INFORMATII REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII IN CURS DE EXECUTIE

8

GHERETA PAZA

9

PLATFORMA MATERIALE

10

PLATFORMA MACARA TURN DEMONTABILA

11

PLATFORMA BETONATA CU CONTAINERE PENTRU COLECTARE SELECTIVA DESEURI

12

CABLU CURENT ACYABY3X35+25

13

TABLOURI ORGANIZARE ELECTRICA

14

CAMIN BRANSAMENT EXISTENT APA

15

CONDUCTA APA PE Ø40

16

RIGOLA PT. SCURGAREA APELOR DE PE PLATFORMA DE SPALARE PNEURI

17

CONDUCTA SUBTERANA PENTRU DEVERSARE APE DIN RIGOLA AFERENTA PLATFORMEI DE SPALARE PNEURI

18

CAMIN DEVERSARE APE DIN RIGOLA AFERENTA PLATFORMEI DE SPALARE PNEURI

19

POMPA PT SPALARE PNEURI

CANTITATE ESTIMATA DESEURI

Cantitatea de deseuri estimata a fi predata in conformitate cu clauzele Contractului de prestari servicii salubritate este de **189 mc**

COD DESEURI	CATEGORIE DESEURI	CANTITATE (metri cub)
17 01 01	Beton	20
17 01 02	Caramizi	62
17 01 03	Tigle si materiale ceramice	10
17 01 07	Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	0
17 02 01	Lemn	27
17 03 02	Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01	0
17 04 07	Amestecuri metalice	14
17 04 11	Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10	1
17 05 04	Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03	1
17 05 08	Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07	1
17 09 04	Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	53
TOTAL		189

Proiectant general

Proiectant arhitectura

ARHIMAR

ARHITECTURA / URBANISM

BIROU DE ARHITECTURA SI URBANISM

Str. Calanesti, nr. 1, Pavilion H, Cluj-Napoca 400167, Romania

T: +40 264 596 766, F: +40 372 898 382

www.arhimar.ro

Echipe de proiectare

arh. Adrian Bedreaga

arh. Adelina Bolot

arh. Greta Gorbanaescu

Verificat

arh. Valentin Moldovan

Sef Proiect

arh. Claudiu Botea

REABILITARE SI REAMENAJARE CLADIRE EXISTENTA C3, DEMOLARI PARTIALE LA INTERIOR, COMPARTIMENTARI INTERIOARE, LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA INCADRARII IN GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC, ORGANIZARE DE SANTIER

Beneficiar

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

str. Memorandumului, nr. 28 mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Adresa investitiei

str. Observatorului, nr.2, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Proiect

Proiect nr. 1525/2024

Faza P.T. + D.E.

Scara 1:500

Data 20.December.2024

PT-A-M2-0-004-C3-XX

PLAN DE ORGANIZARE EXECUTIE

Categoria de Importanta C

Clasa de Importanta III

Grad de Rezistenta la Foc II

Cota ±0,00 +431.00

Accest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate, partial sau in intregime, decat cu acordul scris al ARHIMAR si nu pot fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.

Accesta plan este reprezentat exclusiv din Proiectul Tehnic, necesara pentru autorizare si nu va fi folosita pentru executie